



**Tabellarische Auflistung der durchgeführten Baumaßnahmen bis Dezember 2009
an den Kirchen aus der Broschüre von 2005 "Gefährdete Kirchen in Mecklenburg"**

Stand: 23.11.2009

Erläuterungen:

 **gesichert:** die äußere Hülle ist saniert **saniert:** auch der Innenraum ist saniert

 es sind noch größere Sanierungsmaßnahmen notwendig; eine akute Gefährdung besteht nicht

 es sind dringende Baumaßnahmen erforderlich, damit die Bauschäden nicht zu größeren Gefährdungen führen bzw. es bestehen bereits in Teilen des Gebäudes gefährliche Bauzustände

Weitere Informationen sind zu erfragen bei den zuständigen Baubeauftragten:

T. Austen T. 03991-622113
B. Erdmann T. 0395-5705913
E. Gladasch T. 03871-633327
K.-P. Gauer T. 03841-274712
W. Weigel T. 0381-4927413

KK Güstrow
KK Stargard
KK Parchim
KK Wismar
KK Rostock

Seit	Ort	Zustandsbeschre- des	vorbereitete Maßnahmen Sanierungsplanung	durchgeführte Maßnahmen Zeitraum	Sicherung erfolgt		Bild Nachzustand	Bemerkung notwendig; in Informationen bei:
					Schiff	Turm		
2005 S. 12	Ahrensberg	schadhafte Hölzer, Fäulnis Wurmbefall	Sanierungsplanung	1999 Turmsanierung	Schiff nein	Turm teilweise		notwendig: Fachwerksanierung Innenraumausstattung B. Erdmann
2005 S. 12	Alt Gaarz	Dielung u. Fassadenschalung partiell verwittert Wurmbefall	Sanierungsplanung	2006 Notsicherung Dachfläche Nordseite neu gedeckt, Dachfläche Südseite repariert	Schiff teilweise	Turm ja, gesichert		notwendig: Dielenlage, Fassadenschalung B. Erdmann
2005 S. 13	Alt Thymen	nur die Außenmauern stehen	keine	Schiff: Notsicherung Mauerkrone mit Planen	Schiff nein	Turm ja, gesichert		sind kurzfristig zu sichern neues Dach B. Erdmann
2005 S. 13	Badow	Wurmbefall; Kreuzstreben Mauerwerksrisse	Sanierungsplanung	Ende 90er Neudeckung Turm 2000 Pfeilersanierung 2001 Turmsanierung 2006 Sicherung nördl. Mauerkrone	Schiff nein	Turm ja, gesichert		notwendig: Dachwerk, Decke, Risse E. Gladasch
1997	Badresch	Turmdachwerk- u. Fachwerk geschädigte Hölzer, Fäulnis Turmfassade: Fugenmörtel verwittert	Sanierungsplanung Turm	1999 Chordachsanie- rung 2000 Schiffsachsanie- rung 2004 Innenraumrestaurierung 2005 Notsicherung Turm	Schiff ja, saniert	Turm nein		weiterer BA notwendig: Turmsanierung B. Erdmann
2005 S. 14	Ballin	Schiff: Dachdeckung defekt restaurierungs- bedürftig	keine	2004 Trockenlegung Außenmauer- werk 2005 Putzreparatur Innenraum 2009 Restaurierung Gestühl	Schiff nein	freist.Gl.-Stuhl ja, gesichert		notwendig: Dachsanie- rung Kanzel Altar B. Erdmann
2008 neu	Banzkow	Schiff: Dachwerkschäden Mauerwerkschäden Pfeilersockel defekt	keine		Schiff nein	Turm ja, gesichert		Dachwerk notwendig K.-P. Gauer
2005 S. 14	Bargensdorf	verwittert; schadhafte	keine	1999: Schiffssanie- rung	Schiff ja, saniert	Turm		notwendig: Turmsanie- rung

					nein		B. Erdmann
2007 neu	Basedow	Schiff: Dachwerk schadhafte eingemauerte Schwellen; Gewölberisse	keine	90er Jahre Turmsanierung 2006 Sanierung Dach der nördlichen Gruftanlage	Schiff nein Turm ja, gesichert		weiterer BA notwendig; Dachsanierung Schiff T. Austen
2005 S. 16	Baumgarten	Turm: schadhafte Fachwerkhölzer; instabile Gefache	keine	2000 Dachsanierung Schiff u. Ostgiebel	Schiff ja, gesichert Turm nein		weiterer BA notwendig; Turmsanierung T. Austen
2008 neu	Below (Lübz)	Schiff: Dachwerk und Dachhaut schadhaf Turm: Holzkonstruktion und Turmdeckung schadhaf			Schiff nein Turm nein		E. Gladasch
2007 neu	Bentwisch	Chor: Gewölberisse	Sanierungsplanung	1998 Chorsicherung: Dachdeckung, Dachwerk und Mauerkrone 2004 Restaurierung Bleiglasfenster 2005 Regenwasserableitung, 2009 Sanierung freist. Glockenturm	Chor nein freist. Gl.-Turm ja, gesichert		weiterer BA notwendig; Gewölbesanierung W. Weigel
2007 neu	Bernitt	Dachkonstruktion; Gewölberisse	keine	2008/09 Glockenturm	Schiff nein Turm ja, gesichert		Schiff notwendig T. Austen
2005 S. 17	Blücher	defekt; Befall durch u. Fenster	Bestandsaufnahme Sanierungsplanung		Schiff nein Turm nein		Gesamtsanierung notwendig E. Gladasch
2005 S. 17	Boitin	restaurierungsbedürftig Dacheindeckung, partielle Holzschäden	Sanierungsplanung Fördermittelantrag Gewölbeaufbau	1997 Dachsanierung Schiff 1998 Notsicherung Ostgewölbe 2003 Sicherung Ostgewölbe 2008/09 Wiederaufbau Westgewölbe Fußbodensanierung	Schiff ja, gesichert Turm nein		notwendig; Innenwände und sanierung T. Austen
2005 S. 18	Boizenburg	Feuchteschäden Dacheindeckung u. -an- schadhaf Hausschwamm zerstört		2006 Nordanbau 2009 Sockelsanierung	Schiff nein Turm nein		Chor/Anbauten: Deckensanierung E. Gladasch
2007 neu	Börzow	verwittert; Ausbruchstellen; schadhaf		1999 Dachsanierung Schiff u. Einbau Winterkirche 2002 Sanierung Südanbau 2003 Altarrestaurierung	Schiff ja, saniert Turm nein		notwendig; der Schindeldeckung Dachwerkfußpunkte K.-P. Gauer
2005 S. 19	Broock	defekt; schadhaf; geschädigt; Sockelmauerwerkschäden; Giebel instabil	Sanierungsplanung Giebel		Schiff nein freist. Gl.-Turm nein		notwendig E. Gladasch
2007 neu	Bruel	nicht konso- Mauerwerksrisse Schiff: Gewölberisse	Sanierungsplanung	1998 Reparatur Dachflächen Schiff, Chor, Kapelle u. Sakristei; Turmdachfläche umgedeckt 2008 Dachwerksanierung Chor/Schiff 2009 Anbauten u. Golchener Kapelle	Schiff teilweise Turm nein		notwendig; Mauerwerksanierung Golchener Kapelle: Gewölbesanierung K.-P. Gauer
2005		defekt; Mauerwerk stark	Bestandsaufnahme	2000 Teilsicherung Turmdachwerk 2006 Pfeilerköpfe mit Kupferblech	Schiff nein		notwendig; Mauerwerksanierung

S. 19	Buchholz (Schwerin)	verwittert; Risschäden Turm: schadhaf		gesichert		Turm nein	Turmsanierung K.-P. Gauer
2005 S. 20	Bützow	Fassade, Dachhaut schadhaf, Gewölberisse Dachhaut defekt restaurierungsbedürftig	Sanierungsgutachten Dachwerk 2008 Fördermitteltrag BVA 2009 Fördermitteltrag 2010 Fördermitteltrag	1998 Sanierung Sockelmauerwerk 2002 Pfeiler 2003 Altar 2005/06 Restaurierung Priesterpforte 2007/08 Dachwerksanierung Schiff 2009 Dachwerk Chorpolygon		Schiff teilweise Turm teilweise	notwendig: Dachhauterneuerung Innenraumsanierung T. Austen
2005 S. 20	Cammin (Bad Doberan)	Südseite plus Dachstuhl defekt Holzkonstruktion defekt	Sanierungsplanung	1999 San. Dachreiter u. südli- Vorbau 2003 Emporenumbau 2006 Chorsanierung 2007 1. BA Glockenturmsanierung 2008/09 Innenraumsanierung		Schiff nein freist. Gl.-Turm teilweise	notwendig: Chorpolygon, Dachhauterneuerung Turmsanierung W. Weigel
2005 S. 21	Cammin (Stargard)	Schiff: Dachwerk schadhaf verschlissen; Holzverschalung verwittert; Holzkonstruktion schadhaf	Sanierungsplanung	2005 Trockenlegung Sockelmauerwerk; Dachwerk notgesichert		Schiff nein Turm nein	notwendig: Schiff B. Erdmann
2005 S. 21	Canzow	Echten Hausschwamm geschädigt; Zustand	Sanierungsplanung	1997 Turmsanierung 2003 Sanierung Chordach		Schiff nein Turm ja, gesichert	notwendig: Schiffdach und Holzdeckengewölbe; ung B. Erdmann
2005 S. 22	Conow (Boiz.)	Nordseite viele defekte Anstark Innenraum	Sanierungsplanung	2005 Notreparaturen am Dach; Bekämpfung des Echten Hausschwammes 2009 Notsicherung Dach		Schiff nein Turm nein	Schiff dringend notwendig E. Gladasch
2005 S. 22	Conow (Stargard)	Schiff: Dachdeckung verwittert; Putzdecke weisen Feuchteschäden auf	keine	keine		Schiff nein Glocken-Vorb. nein	Schiff B. Erdmann
2005 S. 23	Dahlen	Schiff: Dachwerk schadhaf; Betondeckung verwittert Fachwerkhölzer; Gefachsteine	Sanierungsplanung	2005 Notsicherung Dachwerk		Schiff nein Turm nein	notwendig B. Erdmann
2007 neu	Damshagen	schadhaf, teilweise abgängig	Sanierungsplanung	2008 partielle Pfeilersanieung		Schiff nein Turm nein	notwendig K.-P. Gauer
2005 S. 24	Diemitz	Schiff: Dachdeckung defekt; Dachwerk geschädigt; Sockel versalzt	Sanierungsplanung	2002 Turmsanierung		Schiff nein Turm ja, saniert	notwendig: Mauerwerksanierung B. Erdmann
2005 S. 24	Dömitz	Turmes sanierungsbedürftig	keine	1994 Instandsetzung Dach 2008/09 Turmsanierung		Schiff ja, gesichert Turm partiell	notwendig: Turmes E. Gladasch
2005 S. 25	Dreilützow	schadhafte Dachwerkhölzer; Befall durch Echten Hausschwamm; Sockelmauerwerk	keine	80er Jahre Turm mit Notdach versehen		Schiff nein Turm nein	notwendig: Dacheindeckung, Innenraum E. Gladasch

2007 neu	Dreveskirchen	Turm: Dachdeckung defekt schadhaft	Diplom- arbeit		Schiff nein		Turmdeckung
					Turm teilweise		K.-P. Gauer
2009 neu	Dütschow	Dachhaut schadhaft	keine		Schiff nein		Fassadensanierung erforderlich
					Turm ja, gesichert		
2005 S. 25	Eichhorst	Betondeckung; Dachwerk schadhaft	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2009	2006 kleine Reparaturen am Dachwerk und Dachhaut 2009 Turmsanierung	Schiff nein		notwendig; Kirchenschiffes dringend notwendig
					Turm ja, gesichert		B. Erdmann
2005 S. 26	Eickelberg	gesamten Sockelmauerwerk; Innenraum desolat	keine	1998 Notsicherung Dachstuhl, Dach, Traufmauerwerk	Schiff nein		notwendig; Fassadensanierung ung
					freist.-Gl.-Stuhl teilweise		T. Austen
2005 S. 27	Feldberg	schadhaft; Dachdeckung defekt; Mauerwerkschäden	Sanierungsplanung	2000 Turmsanierung 2002 Sanierung Dach Querhaus/Chor 2007 Sanierung Hochschiff Chorapsis	Schiff teilweise		notwendig; Seitenschiffe; Fassadensanierung
					Turm ja, gesichert		B. Erdmann
2007 neu	Friedrichshagen	Risse im Außenmauerwerk	Sanierungsplanung	2006 Notsicherung Dachwerk Turm	Schiff nein		Chorsanierung notwendig
					Turm nein		K.-P. Gauer
2005 S. 26	Gadebusch		Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2010	von 1996 bis 2009 saniert: Turm, Nords. Königskapelle, Kapellen, Chor- dach, Chor Innen, südl. Seitenschiff und Nordfassade, Dach Hochschiff Gewölbe, teilw. Fundament	Schiff teilweise		notwendig; Westwandsanierung Sockelsanierung
					Turm teilweise		K.-P. Gauer
2005 S. 29	Gielow	Decken- Inneneinrichtung mit Echtem Hausschwamm	keine	Schwammsanierung: 1998 Südquerhaus Dachwerk 2001 Südquerhaus Empore 2002 Nordquerhaus Empore 2003 Nordquerhaus Dachwerk	Schiff nein		notwendig notwendig;
					Turm nein		T. Austen
2007 neu	Gnevsdorf	Schiff/Turm: Echten Haus- Dachhaut defekt; Fassadenschäden	2009 Schadensgutachten	2005 partielle Erneuerung E-Anlage	Schiff nein		Fassadensanierung
					Turm nein		E. Gladasch
1997	Golm	von der Gottesdienste nicht nutzbar	Sanierungsplanung	2001 Turmsanierung 2002 Außenhülle Schiff	Schiff teilweise		notwendig; Innenraumsanierung
					Turm gesichert		B. Erdmann
2005 S. 29	Granzin (Parchim)	Mauerwerkschäden durch Innenraum res- taurierungsbedürftig	Sanierungsplanung	2005 Sanierung Holzkonstruktion Turm 2007 Dach- und Deckensanierung	Schiff nein		notwendig; Schwammbekämpfu sanierung Mauerwerksanierung E. Gladasch
					Turm nein		
2008 neu	Granzin	Hausschwammschaden Turm: Fachwerkschäden	Sanierungsplanung	1992 Turmsanierung 2007 Dach- und Deckensanierung	Schiff teilweise		notwendig; Schwammbekämpfu Neueindeckung

	(Boizenburg)				Turm		Fachwerksanierung E. Gladasch
2005 S. 30	Greven (Boiz.)	Schiff: Gewölbeschäden Turm: Mauerwerkschäden	Sanierungsplanung	2006 Dachsanierung Turm 2008 Sanierung Dachtragwerk Schiff, Hauschwammsanierung 2009 Dacheindeckung Schiff, Fenster	Schiff partiell Turm partiell		notwendig: Gewölbesanierung Fassadensanierung Innenraumsanierung E. Gladasch
2007 neu	Groß Gievtz	Gewölbeschäden; Hausschwamm starke Risse	Voruntersuchung	Ende 50er Jahre Notsicherung Chor u. Turm mit Eisenbändern; Renovierung Innenraum; 2005 Sanierung Sockel Chor/Schiff 2006 Restaurierung Epitaph/Grabplatte	Schiff nein Turm nein		notwendig: Chor/Schiff: ölbesanierung Mauerwerksanierung T. Austen
2008 neu	Groß Tessin	gelöste Dachhaut	Fördermitelantrag 2009: Schiffdach	2002 Sockelsanierung 2005 Fassaden- und Sockelsanierung	Schiff nein Turm ja, gesichert		notwendig: Schiff K.-P. Gauer
2005 S. 31	Groß Varchow	Dachwerk und Dielung schadhaft	Sanierungsplanung Fördermitelantrag 2009	2005 Notsicherung Pfeiler 2007 Turmsanierung	Schiff nein Turm ja, gesichert		notwendig B. Erdmann
2005 S. 32	Groß Vielen	Dacheindeckung; geschädigte Fachwerkhölzer	keine	2005 Notreparatur Nordseite	Schiff nein Turm nein		Fachwerksanierung B. Erdmann
2008 neu	Hohen Demzin	ausgebrochen; ausgewaschen; Traufge- defekt; Holz- teilweise komplett verfault		2001 Sanierung Kirchenschiff	Schiff teilweise Turm nein		notwendig: Feldsteinmauerwerk, Dacheindeckung T. Austen
2005 S. 33	Hohen Pritz	defekt; u. Mauerwerk sehr schadhaft	Sanierungsplanung	Notsicherung des Ostgiebels	Schiff nein Turm teilweise		dringend notwendig E. Gladasch
2008 neu	Hohen Viecheln	Holzschalung schadhaft	keine		Schiff teilweise Turm nein		notwendig: Turmsanierung K.-P. Gauer
2007 neu	Holzendorf	schadhaft	nein		Schiff nein Turm nein		g notwendig K.-P. Gauer
1997	Kambs (Güstrow)	Schäden am Fassadenmauerwerk; Turmraum restaurierungsbedürftig	keine	2000 Sanierung Dach, Schiff	Schiff teilweise Turm nein		notwendig: Fassadensanierung ung T. Austen
2005 S. 30	Karbow	Ostgiebel	Sanierungsplanung	2008 Turmsanierung	Schiff teilweise Turm ja, gesichert		dringend notwendig E. Gladasch
		Risse an der	keine	2002 Notsicherung Schiff	Schiff		notwendig:

2005 S. 34	Karcheez	gesamten Fassade		2005 Innenraumrestaurierung	ja, saniert		Turmsanierung
					Turm nein		T. Austen
2007 neu	Karrenzin	u. Decken- Dachhaut defekt; Gefachkonstruk- tion	keine	1998 Turmsicherung 2007 Notsicherung Dachwerk Schiff	Schiff nein		Fachwerksanierung notwendig
					Turm ja, gesichert		E. Gladasch
2007 neu	Kladrum	schadhaft; Dacheindeckung defekt		1997 Reparatur an der Empore/Echter Hausschwamm, Dachanschluss Turm 2004 Teilsicherung Turmfassade 2008/09 Innenraumrestaurierung	Schiff nein		notwendig: Fassadensanierung
					Turm nein		E. Gladasch
2005 S. 35	Klein Helle	Sockelschäden, außen aus; Dacheindeckung defekt	Sanierungsplanung	2005 Notabstützung nordöstliche Ecke	Schiff nein		dringend notwendig
					Turm nein		B. Erdmann
2005 S. 37	Kotelow	sanierungsbedürftig Gefach- schäden	Sanierungsplanung 2006/2007	2001 Turm Notreparatur 2004 Notsicherung Triumphbogen 2007 Dachsanierung Schiff u. Chor	Schiff ja, gesichert		erforderlich: Innenraumsanierung
					Turm nein		B. Erdmann
2008 neu	Kraak	defekt, vermoost			Schiff		Dachdeckung
					freist. Gl.-Turm ja, gesichert		K.-P. Gauer
2005 S. 37	Kratzeburg	defekt; Decke Wurmbefall	keine	1995 Sanierung Fachwerkwände und Sockel 1996 Innenrenovierung 2001 Neuanstrich Gefache	Schiff teilweise		notwendig: Dachsanierung
					Turm ja, gesichert		B. Erdmann
2005 S. 38	Kublank	Schiff: Dachwerkschäden Verbreiterung, Holz- Feuchteschäden	keine		Schiff nein		Turm notwendig
					Turm nein		B. Erdmann
2009 neu	Lancken	Dachkonstruktion schadhaft Ortgangssicherung erforderl.	nein		Schiff nein		Giebelsicherung notwendig
					freist. Gl-Stuhl ja, gesichert		
2005 S. 39	Lärz	Fachwerkschäden	Sanierungsplanung	2004 Turmsanierung	Schiff teilweise		notwendig: Fachwerksanierung
					Turm ja, gesichert		B. Erdmann
2005 S. 39	Lassahn	genügend Schiffes eingebunden	Sanierungsplanung	2007 Verfüzung Turm 2008 Verfüzung Westfassade	Schiff ja, gesichert		Turmkonstruktion
					Turm nein		E. Gladasch
2007 neu	Levin	Dachhaut-, Ge- Fassadensanierung	Fördermittelantrag 2008 Fördermittelantrag 2009	2006 Notsicherung Westgiebel u. Holzkonstruktion des Turmes 2009 Turmsanierung	Schiff nein		notwendig: Fassadensanierung
					Turm		

					ja, gesichert		T. Austen
2005 S. 40	Lichtenberg	schadhaft Fachwerkschäden Feuchteschäden und aus- gespülter Fugenmörtel	keine	Regelmäßig kleine Notreparaturen am Dach	Schiff teilweise Turm nein		Ostgiebel und Außenhülle Anbau B. Erdmann
2005 S. 40	Loitz	Schiff: Dachwerk schadhaft Dachdeckung defekt Versal- zungen	keine	2006 Noteinbau Windstreben im Dachwerk	Schiff nein		notwendig B. Erdmann
2005 S. 41	Lübbersdorf	sanierungsbedürftig Gewölbeschäden	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2006 Fördermittelantrag 2009	2006 Abnahme Laterne 2008 Turmsanierung 2009 Dachsanierung Schiff, Chor Sakristei	Schiff teilweise Turm ja, gesichert		notwendig: ung Gewölbesanierung B. Erdmann
2007 neu	Lüssow	Holzkonstruktion; Schieferdeckung defekt Dachdeckung	keine	2003 Innenraumrestauration Schiff 2005 Notsicherung Turmkonstruktion 2006 Sanierung Gruftanbau	Schiff teilweise Turm teilweise		notwendig: Turmsanierung Dachsanierung T. Austen
2007 neu	Lütgendorf	unsachgemäß ausgeführt, dadurch undicht Gefach- schäden	Sanierungsplanung	Ende 80er Schiff neu eingedeckt 2007 Notsicherung Dachkonstruktion	Schiff nein freist. G1-Turm ja, gesichert		Ostgiebelsanierung notwendig T. Austen
2007 neu	Lutheran	Dacheindeckung Mauerwerk	2009 Schadensgutachten		Schiff nein Turm nein		Gesamtsanierung E. Gladasch
2007 neu	Marlow	Gewölbe schadhaft	Bestandsaufnahme 2007		Schiff nein Turm nein		 W. Weigel
2005 S. 42	Meierstorf	Holzkonstruktion und Holzschalung	Sanierungsplanung West- fassade	2005 Notsicherung Dach u. Ost- fassade 2007 Nord- u. Westfassade, Innen- raum	Schiff ja, saniert Turm nein		notwendig: Turmsanierung E. Gladasch
2005 S. 43	Melkof	restaurierungsbedürftig, Hausschwamm Putzschäden	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2009 Fördermittelantrag 2010	1999 Turmsanierung 2006 teilw. Apsisdachsanierung 2008 Dachtragwerksanierung 2009 neue Dachhaut, Gesims, Giebel- sanierung	Schiff teilweise Turm ja, gesichert		notwendig: Fassadensanierung, Hausschwammsaner E. Gladasch
1997	Melz	defekt; Putzschäden	keine	1997 u. 1998 Sanierung Dach u. Fassade Kirchenschiff 2007 1.BA Deckenrestauration 2009 2. BA Deckenrestauration	Schiff ja, gesichert Turm nein		notwendig: Innenraumausstatten T. Austen
2005 S. 43	Mirow (Röbel)	Schiff: Außenputz durch Wasserführung zerstört; Mauerwerkschäden	Sanierungsplanung Förderantrag 2007 Fördermittelantrag 2009	2003 Dachsanierung Schiff; Einbau Photovoltaikanlage Südseite 2005 Sanierung Chordach 2008 Putz- u. Fensterrestaur. Chor 2009 Putz- u. Fensterrestaur. Schiff	Schiff/Chor ja, gesichert Turm teilweise		notwendig: ung Turm B. Erdmann
2007		schadhaft	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2006	70er Jahre Schiff mit Aluminiumbleche neu eingedeckt	Schiff teilweise		notwendig: Dacheindeckung

neu	Mirow (Schwerin)			2007 Turm- und Sakristeisanierung 2008 Fenstersanierung	Turm ja, gesichert		Hausschwamm K.-P. Gauer
2005 S. 44	Möln	defekt, schädlicher ausgespülte Fugen	keine	2005 Erneuerung Dachdeckung Schiff	Schiff teilweise freist.Gl-Turm ja, gesichert		notwendig: Südkapelle B. Erdmann
2005 S. 44	Moisall	Dachkonstruktion und -eindeckung; Mauerwerkschäden	keine	1997 Hausschwammsanierung Schiff 2003 Dachsanierung Schiff 2004 Sanierung Süd- und Nordanbau	Schiff ja, gesichert Turm nein		notwendig: Turmsanierung T. Austen
2005 S. 45	Muchow	defekt; Dachwerk Hausschwamm befallen; Fassadenschäden	Sanierungsplanung	2004 Notabstützung Vierung 2005 Dachwerksanierung Schiff 2007 Chordach erneuert, Vierung tw. 2009 Dach Vierung, Fassadensanier.	Schiff ja, gesichert Turm nein		notwendig: Gesamtsanierung E. Gladasch
2005 S. 45	Mühlen Eichen	geschädigt	Sanierungsplanung Schiff Sanierung Balkenlage Schiff	1988/89 Instandsetzung Dachdeckung 2001 Sockelsanierung 2008 Notsicherung Dachstuhl Schiff 2009 Decke Kirchenschiff	Schiff ja, gesichert Turm nein		notwendig: Turmkonstruktion K.-P. Gauer
2005 S. 46	Müsselmow	Fußboden restaurierungsbedürftig Dachwerkkonstrukt. schadhaft	Sanierungsplanung	1998-2000 Dachsanierung Schiff 2001 Sakristeianb.-u.Sockelmauerw. 2002/03 Turmhelm-, Glockensanierung 2006 Mauerwerksanierung Schiff 2007 Fenstersanierung	Schiff teilweise Turm teilweise		notwendig: Wandmalereien und Fußboden Dachwerksanierung K.-P. Gauer
2005 S. 47	Neddemin	Mauerwerk- Dachhautschäden Turm: Verputz abgängig Feuchteschäden restaurierungsbedürftig	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2007 Fördermittelantrag 2009	2005 Notsicherung Dachwerk 2007 Beginn Schiff- u. Turmsanierung 2008 Abschluss Schiff- u. Turmdach- sanierung	Apsis nein Turm teilweise		notwendig: Innenraumsanierung Turm B. Erdmann
1997	Neuenkirchen	restaurierungs- bedürftig Fachwerksanierung	keine	1998 u. 1999 Förderung Sanierung FW-Wand u. Dach 2006 Sakristei u. Chor: Neueindeckung Dachwerksanierung	Schiff teilweise Turm ja, gesichert		notwendig: Fachwerkfassade ung E. Gladasch
2207 neu	Parchim St. Georgen	Dachkonstruktion schadhaft Dachhaut defekt restaurierungs- bedürftig	keine	2003/04:stat. Sicherung Glockenstuhl 2005/06: E-Anlage 2006/07: Glocken 2005/06:Altarrestaurierung 2009: Dach + Fassade Nordquerhaus	Schiff nein Turm nein		notwendig: Dachkonstruktion; ung; Gewölbearbeit. E. Gladasch
2207 neu	Parchim St. Marien	Holzkonstruktion Haus- schwamm restaurierungsbedürftig	Sanierungsplanung	2005/06 Sanierung Hausschwamm im Chor (teilweise) 2007: Sicherung SO-Ecke	Schiff nein Turm nein		notwendig: Dachwerk Dachwerk- Innensanierung E. Gladasch
2005 S. 48	Passee	Schiff: Gewölberisse Kirchenschiff gesperrt stark einsturzgefährdet	Sanierungsplanung	1994/95 Dachsanierung	Schiff teilweise freist.-Gl.Stuhl nein		notwendig: Glockenstuhl Gewölberisse K.-P. Gauer
2005 S. 49	Passin	Dachwerk schadhaft	keine	keine	Schiff nein Dachreiter nein		Schiffdach T. Austen

2005 S. 50	Petersdorf	Gurtgesimse defekt; Turm und Schiff verwittert	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2009	1980 Neudeckung Schiff 1988 Innenrenovierung 1990 Turmspitze, Turmkreuz erneuert	Schiff teilweise		notwendig: Mauwerksanierung
					Turm nein		B. Erdmann
2005 S. 51	Plau	Turm: Dacheindeckung u. Dachtragwerk schadhaf; Fassade	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2009	2006 Sanierung Echter Hauschwamm; Dachinstandsetzung Chor 2008 Sanierung Nordanbau 2009 Dachsanierung Schiff	Schiff ja, gesichert		notwendig: Schiffsfassade
					Turm nein		E. Gladasch
2005 S. 51	Podewall	Dacheindeckung defekt	keine	2004 Sockelinstandsetzung und Trockenlegung Fundamente	Schiff teilweise		notwendig: Fachwerksanierung notwendig
							B. Erdmann
2005 S. 52	Pokrent	Fugenmörtel; Gefachsteine	Sanierungsgutachten	2007: Dachsanierung Chor u.Ostgiebel Schiff 2009 Dachsanierung Schiff	Schiff ja, gesichert		notwendig: Fachwerksanierung
					Turm nein		K.-P. Gauer
2005 S. 53	Redlin	u. Decken- konstruktion sehr schadhaf; Westfassade	Sanierungsplanung	Fundament- und Sockelsanierung	Schiff nein		notwendig: Turmsanierung
					Turm nein		E. Gladasch
2005 S. 54	Rehberg	Dachwerk defekt und schadhaf	Sanierungsplanung	2002 Turmsanierung 2005 Notabsteifung Nordwand mit Gerüst 2007 Sanierung Nord- u. Südwand	Schiff teilweise		notwendig: Dachsanierung
					Turm ja, gesichert		B. Erdmann
2005 S. 55	Rehna	defekt; Mauerwerkrisse	keine	2006 Dachwerk partiell gesichert 2008 Notsicherung Chordachwerk	Schiff teilweise		Mauerwerkssanierung notwendig
					Turm nein		K.-P. Gauer
2005 S. 54	Remplin (Malchin)	Pfeilerabdeckungen; Schieferdacheindeckung; Dachwerk	keine	1999 Notsicherung Vierungspunkte Südseite 2002 Notsicherung Vierungspunkte Nordseite 2005: Notsicherung Turm	Schiff teilweise		notwendig: Fassadensanierung Schiff
					Turm teilweise		T. Austen
2007 neu	Retschow	Fundamentsetzungen, Südwand, Gewölbeschäden	Sanierungsplanung 2009	2006 Notabstützung Sakristei 2007: Gewölbesicherung Schiff mit Zugankern, Geländeregulierung 2009 Nordanbau	Schiff teilweise		notwendig: Sakristeisanierung
					Turm nein		W. Weigel
2005 S. 56	Ritzerow	Dacheindeckung defekt; Fassadenschäden	keine	Wasserführung um die Kirche verbessert	Schiff teilweise		Schiffsanierung
					Turm teilweise		B. Erdmann
2005 S. 56	Rosenow	defekt Mauerwerk- starkem Haus- bockbefall	Sanierungsplanung Förderantrag 2009		Schiff nein		Schiffsanierung
					Turm nein		B. Erdmann
2005 S. 57	Rostock	Kapellen u. Seitenschiffe: restaurierungs- bedürftig, Nordschiffenster	Sanierungsplanung	1992 bis 2007: 18 Bauabschnitte 2007-11: Turmsanierung	Schiff teilweise		notwendig: ung., Chorkapelle, Fenster

	St. Marien				Turm ja, gesichert		Schiff W. Weigel
2007 neu	Rostock St. Petri	defekt	Sanierungsplanung	2007: 1. BA Dachhaut Südseite umgedeckt	Schiff teilweise		Dachhaut Nordseite geplant
					Turm neu erbaut		W. Weigel
2005 S. 58	Ruest	Wellbitumen notgesichert	keine	1994/95 Notsicherung Schiffdach mit Wellbitumen, Pfeilersanierung; Turmsicherung mit Bretterschalung, Gefachsteine herausgenommen	Schiff notgesichert		Schiff notwendig
					Turm gesichert		E. Gladasch
2005 S. 59	Sandhagen	mit schad- Gefachausbauchungen; Fugen	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2007	2005: Turmbereich abgesperrt	Schiff nein		dringend notwendig
					Turm nein		B. Erdmann
2005 S. 59	Schlagsdorf	Turm Nord- u. Südseite: an der Nordseite	Sanierungsplanung Förderantrag 2007 Fördermittelantrag 2009	2002/05 Dachstuhl, Gewölbe, Schiff + Chor 2006/07 Sanierung Westseite Turm 2007/08 Altarrestaurierung	Schiff teilweise		notwendig: Fassadensanierung und Südseite
					Turm teilweise		K.-P. Gauer
2005 S. 60	Schlieffenberg	Seitenschiffe: starke Pfeiler- u. schadhafte Dachkonstruktion sanierungsbedürftig	Sanierungsplanung Förderantrag 2007 Förderantrag 2008 Fördermittelantrag 2009	1993 Turmsanierung 2007 1. BA Dachsanierung Chor 2008 2. BA Dachsanierung Querhaus 2009 Schiffdach	Schiff teilweise		notwendig: u. Fassadensan. Innenraumsanierung
					Turm ja, gesichert		T. Austen
2007 neu	Schwinkendorf	Schiff: Dachwerk schadhaft sanierungsbedürftig	Sanierungsplanung	Ende 80er Sanierung und Umbau des Turmes zu einem Gemeinderaum u. Winterkirche, WC-Einbau 2008 Chordachsanieung	Schiff teilweise		notwendig: Schiff Innenraum
					Turm ja, gesichert		T. Austen
2007 neu	Siggelkow	defekt; Fachwerkfassade; Wände außer Lot	Sanierungsplanung	keine	Schiff nein		notwendig
					Turm nein		E. Gladasch
2007 neu	Spornitz	Deckentragwerk defekt Chor: Risse im Mauerwerk	2007: Notsicherung		Schiff nein		notwendig: Deckenkonstruktion, Dacheindeckung Chor: Rißsanierung E. Gladasch
					Turm nein		
2007 neu	Sternberg	Schiff: Mauerwerkrisse Mauerwerkanschlüsse und Dachdeckung	Sanierungsplanung	2007: Turmsanierung	Schiff teilweise		u. Dachhautanierung notwendig
					Turm ja, gesichert		K.-P. Gauer
2005 S. 61	Strasen	Fußbodendielung Fachwerkschäden an den Fassaden	keine	Wasserführung um die Kirche verbessert	Schiff nein		Fachwerksanierung
							B. Erdmann
2005 S. 61	Tarnow	Gewölberisse	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2007	2005 Gewölbenotsicherung 2007 Dachsanierung Schiff	Schiff teilweise		notwendig: Wand- und Gewölbesanierung
					Turm teilweise		T. Austen
		Chor: alte Betondeckung	keine	2002 Sicherung Schiffdach	Schiff/Chor		Sakristeisanierung

2005 S. 63	Thelkow	Feldsteinmauer- Gewölbeschäden defekt alte Betondeckung defekt			teilweise freist. Gl.-Stuhl ja, gesichert		W. Weigel
2005 S. 64	Varchentin	schadhaft; Mauerwerkschäden	Sanierungsplanung	2005 Dachsanierung Chor	Schiff teilweise Turm nein		notwendig: Fassadensanierung Schiff und Turm B. Erdmann
2005 S. 64	Vellahn	Biberschwanzdeckung, durch Echten Hausschwamm Dachwerkschäden schadhaft	Sanierungsplanung	2005 Dachreiter Vierung abgenommen 2007 Dachsanierung Chor	Schiff nein Turm nein		Sanierung Holzkonstruktionen dringend notwendig E. Gladasch
2005 S. 65	Voigtsdorf	Dachhaut; starke Mauerwerkschäden	Sanierungsplanung Fördermittelantrag 2009	keine	Schiff nein Turm nein		Mauerwerksanierung notwendig B. Erdmann
2008 neu	Warsow	defekt, Dachwerk schadhaft	nein	nein	Schiff nein Turm nein		g notwendig K.-P. Gauer
2005 S. 65	Wendisch- Priborn	Holzkonstruktion schadhaft	Sanierungsplanung	2004 Sanierung Nordfassade 2006 Sanierung Süd- u. Ostfassade	Schiff ja, gesichert Turm nein		notwendig: Turmsanierung T. Austen
2005 S. 66	Wiendorf	defekte Dacheindeckung; Dachkonstruktion; Trauf- bereich	keine	keine	Schiff nein Turm nein		Schiff notwendig T. Austen
2007 neu	Witzin	Turm: Mauerwerkrisse	keine	keine	Schiff ja, gesichert Turm nein		erung notwendig K.-P. Gauer
2005 S. 66	Woosten	defekt, Dachwerk schadhaft Fachwerkschäden; Gefachsteine; Putzschäden	Turmkonstruktion	keine	Schiff nein Turm nein		Turmsanierung dringend notwendig E. Gladasch
2005 S. 67	Wustrow	Dachwerk Mauerwerkschäden; Vierung desolat Fenster defekt	Sanierungsplanung	Anfang 90er: Fassadensanierung 2006/07/08: Turmsanierung 1. u. 3. BA	Schiff nein Turm ja, gesichert		notwendig:; Mauerwerksanierung W. Weigel
2005 S. 67	Zahren (Meckl.-Strelitz)	Pflanzenbewuchs Mauerwerk- und Gewölbeschäden	keine	keine	Schiff nein		notwendig B. Erdmann
2005 S. 68	Zahrensdorf	schadhaft u. Sockelschäden	keine	2004: Notsicherung Turm	Schiff nein Turm		notwendig: und Sockelsanierung

					nein		E. Gladasch
2007 neu	Zeppelin	Gefachschäden an der Fachwerkkonstruktion	keine	2001 Dachsanierung	Schiff nein		notwendig T. Austen
2005 S. 69	Zernin	defekt; Echten Haus- Mauerwerkschäden	keine	90er Jahre Notsicherung Turm 2001 Wiederaufbau Schiffdach; Einbau Photovoltaikanlage Innenraumrestaurierung	Schiff ja, saniert Turm nein		notwendig: Turmsanierung T. Austen
2007 neu	Zettemin	abgängig; Fassadenputz Mauerwerk; schlechte Außenbereich	keine	2003 Turmsanierung	Schiff nein Turm ja, gesichert		notwendig: Chorsanierung T. Austen
2007 neu	Zierzow	Fachwerkfassade Schwellen teil- weise zerstört	keine	keine	Schiff nein Turm nein		Fachwerksanierung notwendig E. Gladasch